

Приложение

УТВЕРЖДЕН
 приказом филиала ПАО «ОГК-2» -
 Ставропольская ГРЭС
 от 07.04 2026 г. № 148

План мероприятий по подготовке
 филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС
 к предстоящему отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечания |
|-------|---|---|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устранение неплотностей зданий и сооружений | | | |
| 1.1. | Проверить работу откатных и распашных ворот турбинного отделения и котельного отделения, при необходимости уплотнить. | 29.09.2026 | Начальники КТЦ СОТС | |
| 2. | Ремонт и наладка систем отопления | | | |
| 2.1. | Выполнить ремонт тепловых сетей. | 01.09.2026 | Начальники ЦОР СОТС | |
| 2.2. | Выполнить ревизию запорной арматуры теплосети промплощадки, ОРУ, ЦТП. | 01.09.2026 | Начальник ЦОР | |
| 2.3. | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей п. Солнечнодольск с предварительным расхолаживанием. | 30.06.2026 | Начальник ЦОР | |
| 2.4. | Устранить дефекты по результатам гидравлических испытаний. | 30.06.2026 | Начальник ЦОР | |
| 2.5. | Ремонт трубопроводов тепловых сетей: 1. Замена участка от ТК-10 до ТК-78Б; 2. Замена участка от ТК-78Б до ТК-10А; 3. Замена участка от ТК-61Б до МКД | По результатам торгов 13.07.2026 - 31.07.2026 | Начальник ЦОР | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|-------------------------|-------------------|---|
| | Энергетиков 5; 4. Ревизия и замена запорной арматуры п. Солнечнодольск. | | | |
| 2.6. | Провести контроль коррозии и отложений в трубопроводах теплосети по индикаторам коррозии. | 13.07.2026 - 31.07.2026 | Начальник ЦОР ЛМС | |
| 2.7. | Выполнение шурфовок для диагностики участков трубопроводов. | 16.06.2026 - 31.08.2026 | Начальник ЦОР | |
| 2.8. | Промывка трубопроводов тепловых сетей по окончании ремонта. | 27.07.2026- 31.07.2026 | Начальник ЦОР | |
| 2.9. | Выполнить ревизию сборок отопления главного корпуса. | 30.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.10. | Выполнить ремонт калориферов (приточных установок) в главном корпусе. | 29.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.11. | Выполнить ремонт калориферов (приточных установок) в здании ПОК. | 29.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.12. | Выполнить ревизию пусковой аппаратуры и электродвигателей калориферов в главном корпусе, ЩТВ, тепловой завесы ИБК. | 29.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.13. | Выполнить ревизию запорной арматуры Ду-50 отопления БАБ 1-4 (блочные аккумуляторные батареи). (То-72, Тп-72, То-80, Тп-80, То-104, Тп-104, То-109, Тп-109). | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.14. | Выполнить ревизию отключающей арматуры Ду-350 на I, II вводах отопления в главный корпус (То-15, Тп-15, То-16, Тп-16, То-17, Тп-17, То-18, Тп-18, То-19, Тп-19, То-20, Тп-20, То-29, Тп-29, То-29А, Тп-29А). На задвижке | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|------------|-------------------|---|
| | Тп-29А восстановить клин. | | | |
| 2.15. | Выполнить ремонт арматуры «вход, выход сетевой воды бойлеров блоков № 1-8 Ду-200. | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.16. | Выполнить ремонт секционных задвижек Ду-400 на трубопроводах теплосети То-45, Тп-45, То-56, Тп-56, То-67, Тп-67. | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.17. | Выполнить ремонт задвижек теплосети и отопления Тп-21, Тп-22, Тп-23, Тп-34, То-34, То-11, То-12, Т-24, Т-25. | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.18. | Выполнить ремонт задвижек теплосети: То-1, То-2, То-3, Т-30. | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.19. | Выполнить ремонт секционных задвижек теплосети Пок: 500 с байпасом Б-500, 501 с байпасом Б-501, 502 с байпасом Б-502, 503 с байпасом Б-503, 505, 511 с байпасом Б-511. | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.20. | Выполнить ремонт насосов НС-1 - 4 Пок с арматурой всаса, напора и рециркуляции. | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.21. | Выполнить ремонт насосов НПТС-1 - 3 Пок с арматурой всаса, напора и рециркуляции. | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.22. | Выполнить ремонт арматуры трубопровода питьевой воды на подпитку теплосети внутри здания Пок: ПХВ-1, ПХВ1-1, ПХВ-2. | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.23. | Выполнить ремонт арматуры ОПБ: ПТ-20, ПТ-24, РТ-14, РТ-15. | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.24. | Выполнить ремонт арматуры Пок: ПТС-1, ПТС-2, От-17, От-18, То-71, ТП-71, П-6, ЗСТ-1, ЗСТ-2, ЗСТ-3, РПТС, | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|------------|----------------------|---|
| | ТО-72, ТП-72, БРТС. | | | |
| 2.25. | Выполнить ремонт, устранить неплотности ПХВ-1,2, ПСВ-1,2 ПОК. | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.26. | Выполнить замену герметизирующей АГ-4И в БПТС-2. | 01.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.27. | Выполнить ремонт БПТС-1 с заменой герметизирующей АГ-4И. | 01.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.28. | Устранить дефекты по отоплению и теплосети из ЭЖД. | 02.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.29. | Выполнить ревизию шкафов обогрева воздушных выключателей, шкафов управления приводов разъединителей ОРУ 110, 330, 500 кВ, шинных сборок бл. № 5-8 и приводов РПН трансформаторов АТ, ТР, ТО. | 26.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 2.30. | Выполнить ревизию запорной арматуры тепловых узлов помещений ЭЦ (БВС ОРУ-500, БВС ОРУ-113/330, БРТ, СЭУ-20, маслоаппаратной). | 29.09.2026 | Начальник СОТС | |
| 3. | Мероприятия по повышению надежности | | | |
| 3.1. | Провести опробование оборудования к работе на резервном виде топлива с фактическим переводом котлоагрегатов с газа на мазут и обратно. | 30.09.2026 | ЗГИЭ | |
| 4. | Накопление запасов топлива, материалов, оборудования | | | |
| 4.1. | Обеспечить накопление установленного запаса мазута на 01.10.2026. | 30.09.2026 | Начальник ГТ | |
| 4.2. | Обеспечить запас антифриза (50 л). | 30.09.2026 | Начальник ОР УРОВ | |
| 4.3. | Обеспечить необходимый запас утепленной одежды, средств индивидуальной и коллективной защиты, | 30.09.2026 | Начальник ОР УРОВ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|------------|--------------------------|---|
| | инструмента и оснастки, первичных средств пожаротушения. | | | |
| 4.4. | Обеспечить наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным перечнем. | 30.09.2026 | Начальник ОР УРОВ | |
| 4.5. | Обеспечить завоз песка в необходимом количестве для посыпки дорог и пешеходных дорожек. | 30.09.2026 | Начальник ОР УРОВ | |
| 4.6. | Обеспечить наличие и исполнение договоров по подготовке транспортных средств и специальной техники для работы в период ОЗП. | 01.10.2026 | Начальник ОХО и ЗКУ УРОВ | |
| 5. | Подготовка персонала | | | |
| 5.1. | Организовать проведение инструктажей по особенностям работы в ОЗП для персонала. | 30.09.2026 | ЗГИЭ | |
| 5.2. | Организовать проведение противоаварийных тренировок по особенностям работы в ОЗП в соответствии с утвержденным графиком. | 30.09.2026 | ЗГИЭ | |

Заместитель директора - главный инженер



В.Н. Деркач